

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
			30	60	60
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.902,40	4.902,40		
			100,00%		
2.0	FUNDAÇÃO	6.922,10	6.922,10		
			100,00%		
3.0	PAVIMENTAÇÃO	13.057,16	5.222,86	5.222,86	2.611,43
			40,00%	40,00%	20,00%
4.0	DIVERSOS	5.274,04	5.274,04		
			100,00%		
	TOTAL GERAL	30.155,70			
TOTAL MENSAL (R\$)			22.321,40	5.222,86	2.611,43
TOTAL MENSAL PERCENTUAL (%)			74,02%	17,32%	8,66%
TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)			22.321,40	27.544,27	30.155,70
TOTAL GERAL PORCENTUAL ACUMULADO (%)			74,02%	91,34%	100,00%